

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta
13.04.2016

AIKA 13.04.2016 klo 14:30 - 15:30

PAIKKA Ylihärjän Tekniikkakeskus

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus	3
2	Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	4
3	Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n korvausvaatimus töiden keskeyttämisestä keväällä 2015	5
4	Sillan rakentamisen aikataulu ja rakentaminen lintujen muuton ja pesinnän aikana	6
5	Muut asiat	7
6	Kokouksen päättäminen	8

Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Kankaanpää Markku	14:30 - 15:30	puheenjohtaja	
	Puronvarsi Martti	14:30 - 15:30	jäsen	
	Renko Anna-Maija	14:30 - 15:30	jäsen	
	Salo Aulikki	14:30 - 15:30	jäsen	
	Tyni Paavo	14:30 - 15:30	jäsen	
	Virrankoski Ville	14:30 - 15:30	varapuh.joht.	
	Takamaa Juha	14:30 - 15:30	sihteeri	
POISSA	Liinamaa Tapio		jäsen	

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
---------------------------------------	--

KÄSITELLYT ASIAT	1 - 6
-------------------------	-------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT	Pöytäkirja tarkastetaan toimikunnan seuraavassa kokouksessa.
--------------------------------	--

ALLEKIRJOITUKSET	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	Markku Kankaanpää	Juha Takamaa

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Kauhavalla
------------------------------	------------

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Kauhavalla
--	------------

Kangas-Annala -tie- ja
siltahankkeen rakennustoimikunta

§ 1

13.04.2016

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 1

Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) 2412 9510,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi.

Kangas-Annala -tie- ja
siltahankkeen rakennustoimikunta

§ 2

13.04.2016

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 2

Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa

Käydään läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) 2412 9510,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi.

Kangas-Annala -tie- ja
siltahankkeen rakennustoimikunta

§ 3

13.04.2016

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n korvausvaatimus töiden keskeyttämisestä keväällä 2015

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 3

Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on lähettänyt kaupungille noin 95 000 euron laskun Kangas-Annala tien töiden keskeyttämisestä välillä 12.3.-15.4.2016. Laskun perusteena on teknisen johtajan tekemä viranhaltijapäätös (4§ 9.3.2015) töiden keskeyttämisestä luonnonsuojelulain 39§ perusteella. ELY-keskus lähetti kirjeen kaupungille 5.3.2015, jossa se muistutti, että Annalan puoleisen tien rakentamiselle ei ole myönnetty poikkeuslupaa luonnonsuojelulain 39§:ssä tarkoitettujen lajien muuton ja pesinnän aikaiselle häiritsemiselle. ELY-keskus totesi myös, että aikaisesta keväästä johtuen ensimmäiset muuttolinnut olivat jo liikkeellä ja häiriötä saattaisi aiheutua viikosta 11 eteenpäin (9.3.). Kirjeeseen perustuen tekninen johtaja teki viranhaltijapäätöksen, jossa todetaan, että mikäli urakoitsija jatkaa töitä 11.3. jälkeen, on se itse vastuussa mahdollisista luonnonsuojelulain rikkomisesta aiheutuvista seurauksista. Rakennustoimikunta käsitteli töiden keskeyttämistä 19.3.2015 ja päätti jatkaa töitä 15.4.2015 saakka. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta toimikunnan päätökseen ja päätti ettei tien rakentamista jatketa enää keväällä 2015 ja Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:lle maksetaan sen tietyöhön hankkima materiaali välittömästi.

Urakoitsija keskeytti työt jo ennen määräpäivää, koska tien leikkauspohjaan alkoi kertyä runsaasti vettä ja sen poistaminen ei onnistunut kunnolla pumppaamalla. Kyseisenä aikana Annalantiellä ja Jokitiellä oli myös kelirikko siinä pisteessä, että teiden käyttö raskaalla kalustolla oli käytännössä mahdotonta. Työt olivat keskeytettynä viikkoon 27 saakka, jolloin töitä voitiin jatkaa lintujen pesintätutkimuksiin perustuen.

Kaupunki näkee, että töiden keskeyttäminen ELY-keskuksen kirjeen perusteella on YSE98:n mukainen ylivoimainen este ja Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:lle tulee maksaa korvaukset keskeytysajalta YSE:n kaavan mukaisesti.

Päätös:

Toimikunta päätti kiistää laskun ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan neuvottelemaan Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n kanssa asiasta.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) 2412 9510,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi.

Kangas-Annala -tie- ja
siltahankkeen rakennustoimikunta

§ 4

13.04.2016

Sillan rakentamisen aikataulu ja rakentaminen lintujen muuton ja pesinnän aikana

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 4

Valmistelija: Tekninen johtaja Juha Takamaa

Urakka on 14 viikkoa myöhässä alkuperäisestä, hyväksytystä aikataulusta. Urakka on viimeksi pidetyssä työmaakokouksessa esitetyssä tarkennetussa aikataulussa eli siltalohkojen asennus alkoi 22.3. Urakan valmiusaste on 55 %. ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa on saatu sovittua sillan rakentamisen jatkamisesta lintujen muuton ja pesinnän aikana siten, että rakentaminen tapahtuu pääasiassa Kankaan puolelta. Tämä aiheuttaa lisähaasteita työmaalle, mutta näin pystytään toimimaan. Annalan kylän puoleinen tieosuus jouduttiin sulkemaan puomilla, johon on avaimet vain työmaalla ja muutamilla maanomistajilla, jotka tarvitsevat tietä kiinteistöilleen liikennöintiin.

Päätös:

Toimikunta totesi asian tietoonsa saatetuksi.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. (06) 2412 9510,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi.

Kangas-Annala -tie- ja
siltahankkeen rakennustoimikunta

§ 5

13.04.2016

Muut asiat

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 5

Ei muita asioita

Kangas-Annala -tie- ja § 6
siltahankkeen rakennustoimikunta

13.04.2016

Kokouksen päättäminen

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 6

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30